

質疑応答書

件名：七塚小学校屋内運動場空調設備設置工事（電気設備）

番号	質 問 内 容	回 答
1	E-006 分電結線図記載の件名が外日角小学校となっているが誤記ですか？ ※幹線図（E-007）に M-0 は見当たりません	・ 件名を含め誤った図面が添付されていたので 別添図（【差替】E-006）にて積算願います。
2	既設キュービクルの寸法記載がありません。トランス容量 UP の可否の概算検討が難しい状況です。 ※2026 トップランナー変圧器を採用された場合、収納できない可能性があります。	受電盤 W900 L2200 H2300 コンデンサ盤 W800 L2200 H2300 低圧動力盤 No.1 W1100 L2200 H2300 低圧動力盤 No.2 W1100 L2200 H2300 低圧電灯盤 W1000 L2200 H2300 ※別添図（【一部追記】E-005 に寸法追記）
3	既設機器の容量等の仕様の記載がないため、下記の機器交換が必要か不明です。交換の可能性があると思われる機器を記載しますので交換が必要か回答願います。（尚、入札図面では交換対象になっていません） ・ 高圧 CT（改修後 75/5A 相当） ・ 高圧電流計 ・ コンデンサ回路 LBS ヒューズ ・ 動力 150 k VA 回路 LBS ヒューズ ・ 動力 150 k VA 回路低圧 CT（改修後 500/5A 相当） ・ 動力 150 k VA 回路デマンド電流計	下記のとおり回答します。 ・ 高圧 CT 50/5 → 75/5 交換 ・ 高圧電流計 50A → 75A 交換 ・ コンデンサ回路 LBS ヒューズ G15A → G20A 交換 ・ 動力 150 k VA 回路 LBS ヒューズ G30A 交換不要 ・ 動力 150 k VA 回路低圧 CT 400/5A → 500/5A 交換 ・ 動力 150 k VA 回路デマンド電流計 400A → 500A 交換